

Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w I półroczu 2020 r.

1. Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie"

- Planowane wydatki : 129.640,00 brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

2. Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. Nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej 241 w Sępólnie Krajeńskim” (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2019 r.)

- Planowane wydatki: 395.096,86 zł brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.
- Zadanie dotowane w 60% przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
- Planowana wartość całkowita zadania 658.494,76 zł brutto.

3. Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

- Planowane wydatki : 25.000,00 brutto
- Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale br.
- W ramach zadania wybudowany został chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Włocibórz.

4. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie

- Planowane wydatki: 350.000,00 zł brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.
- W ramach zadania została wykonana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości 753 mb.

5. Budowa ulic Sportowa, BOWiD w Sępólnie Krajeńskim

- Planowane wydatki : 2.359.500,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale br.
- W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 5.586,48 m²
 - nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 316,96 m²

- nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolorowej – 864,00 m²
- nawierzchnię ciągów pieszo-rowerowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 2.067,65 m²
- Inwestycja obejmowała koszty inspektora nadzoru.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 50 %

6. Budowa drogi Lutówko

- Planowane wydatki : 979.000,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: POL-DRÓG S.A. z Drawska Pomorskiego
- Zadanie zrealizowane w II kwartale br.
- W ramach zadania zrealizowano:
 - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 4.021,92 m²
 - nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolorowej – 311,88 m²
 - nawierzchnię dojeżdż do posesji z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 50,14 m²
- Inwestycja obejmowała koszty inspektora nadzoru.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 50 %.

7. Dokumentacja – budowa drogi Świdwie

- Planowane wydatki: 30.000,00 zł brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- W wyniku przeprowadzonego zapytania najniższa oferta Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska opiewała na kwotę 25.830,00 zł.

8. Dokumentacja – budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki, Pokrzywnickiego w Sępólnie Krajeńskim

- Planowane wydatki : 15.000,00 brutto.
- Wykonawca dokumentacji projektowej: Dariusz Kędziora z Sępólna Krajeńskiego
- Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale br.

9. Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo wybudowanie

- Planowane wykonanie : 170.000,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 2.100,00 m²
- Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania w III kwartale br.

10. Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych

- Planowane wykonanie : 200.000,00 zł brutto.
- Wykonawca : Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

- W ramach zadania zaplanowano wspólnie z sołectwami, remonty cząstkowe dróg gminnych (kruszony kamień polny).
- Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania do IV kwartału br.

11. Rewitalizacja: Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021

- Planowane wydatki w 2020 roku: 6.300.000,00 zł brutto.
- Planowane wydatki w 2021 roku : 2.907.000,00 zł brutto
- Wykonawca robót budowlanych: Marbruk Sp.k, Sp. z o.o. z Charzykowy.
- Zadanie planowane do realizacji do III kwartału 2021 r.
- W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na:
 - wykonaniu warstw konstrukcyjnych i nawierzchni placu, pasażu pieszych, chodników, miejsc parkingowych, jezdni, ciągów pieszo-jezdnych (płyty granitowe i kostka granitowa oraz asfalt na ul.Średniej),
 - remoncie nawierzchni chodnika z kostki granitowej wzdłuż drogi krajowej,
 - wykonaniu fontanny wraz z infrastrukturą,
 - wykonaniu uzupełniającego odwodnienia kanalizacji deszczowej,
 - wykonaniu oświetlenia ulicznego,
 - odrestaurowaniu pomnika,
 - zakupie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, donice),
 - wykonaniu nowych nasadzeń oraz wykonanie nowych trawników.
- Zestawienie powierzchni
 - nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych gr. 3 cm- 139 m²
 - nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych gr. 8 cm-3.641 m²
 - nawierzchnie z kostki granitowej gr. 8 cm (jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, place) – 8.293,00 m²
 - opaski wokół budynków – nawierzchnie z kostki granitowej 8cm – 695,10 m²
 - nawierzchnie z betonu asfaltowego – 958 m²
- Łączna długość tras drogowych wynosi 933,74 m.
- Inwestycja będzie obejmowała koszty inspektora nadzoru.
- Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

12. Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą

- Planowane wydatki : 34.117,65 zł brutto.
- Zadanie w trakcie przeprowadzenia postępowania.

- Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.
- Zadanie dofinansowane w 85 % z Lokalnej Grupy Rybackiej.

13. Wykup gruntów pod drogi

- Planowane wydatki : 383.880,00 zł brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

14. Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- Planowane wydatki w 2020 r.: 81.200,00 zł brutto
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego, itp.
- Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2021 roku.

15. Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP w Wąldowie

- Planowane wydatki : 220.000,00 zł brutto.
- Dostawca: MOTO-TRUCK Sp. z o.o z Kielc
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

16. Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej

- Planowane wydatki : 1.034.900,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: Gac-Bud Grzegorz Mróz z Mroczy
- Zadanie zrealizowano w II kwartale br.
- W ramach zadania wykonano prace remontowe polegające na generalnym remoncie obiektu, wykonaniu chodnika oraz parkingu.
- Inwestycja obejmowała koszty inspektora nadzoru.
- Dokonano zakupu wyposażenia mebli i pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego, wyposażenia kuchni oraz sprzętu AGD.
- Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. RPO.

17. Dokumentacja na budowę przedszkola.

- Planowane wydatki : 130.000,00 zł brutto.
- Wykonawca dokumentacji projektowej: ML-BUD z Gliwic
- Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.

18. Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. „pokój pierwszego kontaktu”) w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

- Planowane wydatki : 17.000,00 zł brutto.
- Zadanie zrealizowano w I kwartale br.
- W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia.
- Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. POWER w 100%.

19. Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww. pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

- Planowane wydatki: 16.000,00 zł brutto
- Zadanie zrealizowano w I kwartale br.
- W ramach zadania:
 - zakupiono zestaw mebli biurowe,
 - tablicę informacyjną,
 - zakupiono sprzęt elektroniczny.
- Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. POWER w 100%.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie

- Planowane wydatki : 5.740.000,00 zł brutto.
- Wykonawca robót budowlanych: HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k. ze Złotowa.
- W ramach inwestycji zostało wykonane 5 zadań:
 - budowa 1336 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie - ul. Radosna – Chojnicka - zadanie nr 1
 - budowa 1022 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie - Osiedle Leśne - zadanie nr 2
 - budowa 816 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie Plaża – Oś. Leśne - zadanie nr 3,
 - budowa 3.583,00 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie -ul. Wiklinowa, Storczykowa, Bratkowa, Wrzosowa, Liliowa, Chabrowa, Tulipanowa, Różana, Topolowa, Owocowa - zadanie nr 4
 - budowa 2.041,70 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie - ul. Niechorska – Rzeczna - zadanie nr 5
- Zadanie wykonano w II kwartale br.
- Inwestycja obejmowała koszty inspektora nadzoru.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 4.484.552,83 zł.

21. Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy

- Planowane wydatki : 33.000,00 zł brutto.
- Wykonawca dokumentacji projektowej: Ekomal Sebastian Kłosowski
- Zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.

22. Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim

- Planowane wydatki : 66.632,00 zł brutto.
- Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.

23. Zakup nagłośnienia stadionu i zakup kosiarki

- Planowane wydatki : 71.000,00 zł brutto.
- Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale br.

Data 03.08.2020 r.